

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений  
в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код \*  
11220061000201631890 от 07.02.2022



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Республике Коми**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 10 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района  
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Нагорная, д. 1,  
тел. 8(82135) 34-120, E-mail: ond.udora@11.mchs.gov.ru

(место составления акта)

**Акт внеплановой выездной проверки № 13**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Внеплановая выездная проверка проведена в соответствии с решением № 13 от 07.02.2022 начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Пашкина Ильи Михайловича, учетный номер внеплановой выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 11220061000201631890.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Внеплановая выездная проверка проведена в рамках: **Федеральный государственный пожарный надзор - 006**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Внеплановая выездная проверка проведена:

1) Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Габовым Алексеем Александровичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: нет

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): нет

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации,

выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Внеплановая выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Усогорский детский сад "Алёнка"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Внеплановая выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д. 3.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Усогорский детский сад "Алёнка", ИНН 1118003960, юридический адрес: 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д. 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Внеплановая выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 09 » февраля 2022 г., 09 час. 00 мин. по « 09 » февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.;

с « 10 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. по « 10 » февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: нет

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) опрос;

2) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) Протокол опроса

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

с « 09 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. по « 09 » февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д. 3.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

Протокол опроса от 09.02.2022

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

## 2) Истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

с «09» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. по «09» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.;

по месту: 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д. 3.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

документы, представленные МДОУ "Усогорский детский сад "Алёнка" на 4 листах в 1 экз. (исх. № 01-34/35 от 09.02.2022)

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении внеплановой выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не применялись.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении внеплановой выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности № 109/21 от 14.10.2021;

2. Протокола № 234; 235; 236; от 15.12.2021 о результатах испытаний наружных пожарных лестниц.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам внеплановой выездной проверки установлено:

факт выполнения пункта 1 предписания № 58/1 от 05.08.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол опроса от 09.02.2022;

2) документы, представленные МДОУ "Усогорский детский сад "Аленка" на 4 листах в 1 экз. (исх. № 01-34/35 от 09.02.2022).

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Дознаватель ОНДПР Удорского района УНДиПР  
ГУ МЧС России по Республике Коми  
Габов Алексей Александрович  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего проверку)



(подпись)

Габов Алексей Александрович, дознаватель отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы Удорского района управления надзорной деятельности и  
профилактической работы


Главного управления МЧС России по Республике Коми, телефон: 8(82135)34-120  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт  
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их  
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

завершено 08.02.2021 г. в Удорском районе

« 10 » февраля 2021 г.

« 11 » час. « 00 » мин.



подпись

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через  
личный кабинет на специализированном электронном портале.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » час. « \_\_\_\_\_ » мин.

\_\_\_\_\_

подпись

\*отметки размещаются после реализации указанных в них действий



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»**

167002, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 135/6

тел. 21-18-11

г. Сыктывкар

15.12.2021г.

**Протокол № 234**

**1. Наименование испытываемого объекта:** пожарная лестница маршевая №1, установлена с южной стороны здания МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», расположенного по адресу: Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 3.

**2. Характеристика испытываемого объекта:** выполнена из металлического швеллера и арматуры. Площадка лестницы выполнена из железобетонной плиты. Лестница имеет по 2 опоры. Высота поручней 1,2 м. Размеры площадки: 0,5 x 5,0 м. Длина лестничного марша составляет 7,1 м и имеет 17 ступеней.

**3. Условия проведения испытаний:** дневное время, естественное освещение, температура окружающего воздуха -10 °С, скорость ветра не более 1 м/с.

**4. Средства испытаний:** динамометр ДПУ-0,5 (ГОСТ 9409-60), лазерный дальномер Leica DISTO D5, лебедка, трос металлический, комплект грузов, крюки, карабины, молоток.

**5. Визуальный осмотр лестницы:** соединение отдельных элементов лестницы выполнено при помощи сварки. Проверка качества сварных соединений осуществлялась при помощи простукивания молотком в местах, близких к сварочным соединениям. При визуальном осмотре некачественных сварных соединений не выявлено.

**6. Расчет величины нагрузки на лестницу:**

6.1. Лестничный марш должен выдерживать испытательную нагрузку  $P_{\text{марш}}$ ; определяемую по формуле (п. 5.10. ГОСТ Р 53254-2009):

$$P_{\text{марш}} = \frac{L \times K_2 \times K_3 \times \cos \alpha}{K_4 \times X}$$

$$P_{\text{марш}} = \frac{7,1 \times 120 \times 1,5 \times 0,5}{0,5 \times 2} = 639 \text{ кгс}$$

где L – длина марша лестницы, м;  $K_2$  – максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс);  $K_3$  – коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5;  $K_4$  – коэффициент, число равное величине проекции человека на горизонталь, м<sup>2</sup>, принимается равным 0,5; X – количество балок, при помощи которых  $\alpha$  лестница крепится к стене, шт.;  $\alpha$  – угол наклона плоскости лестницы к горизонтали (для данной конструкции угол наклона лестничного марша равен 45°).

6.2. Ступень лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку весом 1,8 кН (180 кгс), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз (п. 5.8. ГОСТ Р 53254-2009).

6.3. Ограждения лестниц и кровли зданий должны выдерживать нагрузку величиной 0,54 кН (54кгс), приложенную горизонтально (п. 5.12. ГОСТ Р 53254-2009)

**7. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Кол-во испытываемых точек	Нагрузка, кН (кгс)	Результаты испытаний
1	Ступень лестницы	5	180	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.8)
2	Лестничный марш	5	639	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.10)
3	Площадка лестницы	-	-	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.11)
4	Ограждение лестницы	5	54	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.12)
5	Проверка сварочных швов лестницы и ограждения	Места соединения всех ступеней, угольников швеллеров	-	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.4)
6	Проверка надежности крепления лестницы к стене и присоединения друг к другу	-	-	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.6)
7	Проверка качества защитных покрытий конструкций (грунтовка и покраска)	-	-	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009(п. 5.5)

**8. Выводы по результатам испытаний:** пожарная лестница маршевая №1, установлена с южной стороны здания МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», расположенного по адресу: Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 3, **соответствует** требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Испытание провел:  
Специалист ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Коми



Р.В. Сухарев



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»

167002, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 135/6

тел. 21-18-11

г. Сыктывкар

15.12.2021г.

Протокол № 235

**1. Наименование испытываемого объекта:** пожарная лестница маршевая №2, установлена с южной стороны здания МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», расположенного по адресу: Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 3.

**2. Характеристика испытываемого объекта:** выполнена из металлического швеллера и арматуры. Площадка лестницы выполнена из железобетонной плиты. Лестница имеет по 2 опоры. Высота поручней 1,2 м. Размеры площадки: 0,5 x 5,0 м. Длина лестничного марша составляет 7,2 м и имеет 18 ступеней.

**3. Условия проведения испытаний:** дневное время, естественное освещение, температура окружающего воздуха -10 °С, скорость ветра не более 1 м/с.

**4. Средства испытаний:** динамометр ДПУ-0,5 (ГОСТ 9409-60), лазерный дальномер Leica DISTO D5, лебедка, трос металлический, комплект грузов, крюки, карабины, молоток.

**5. Визуальный осмотр лестницы:** соединение отдельных элементов лестницы выполнено при помощи сварки. Проверка качества сварных соединений осуществлялась при помощи простукивания молотком в местах, близких к сварочным соединениям. При визуальном осмотре некачественных сварных соединений не выявлено.

**6. Расчет величины нагрузки на лестницу:**

6.1. Лестничные марши должны выдерживать испытательную нагрузку  $P_{\text{марш}}$ , определяемую по формуле (п. 5.10. ГОСТ Р 53254-2009):

$$P_{\text{марш}} = \frac{L \times K_2 \times K_3 \times \cos \alpha}{K_4 \times X}$$

$$P_{\text{марш}} = \frac{7,2 \times 120 \times 1,5 \times 0,5}{0,5 \times 2} = 648 \text{ кгс}$$

где L – длина марша лестницы, м;  $K_2$  – максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс);  $K_3$  – коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5;  $K_4$  – коэффициент, число равно величине проекции человека на горизонталь, м<sup>2</sup>, принимается равным 0,5; X – количество балок, при помощи которых лестница крепится к стене, шт.;  $\alpha$  – угол наклона плоскости лестницы к горизонтали (для данной конструкции угол наклона лестничного марша равен 45°).

6.2. Ступень лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку весом 1,8 кН (180 кгс), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз (п. 5.8. ГОСТ Р 53254-2009).

6.3. Ограждения лестниц и кровли зданий должны выдерживать нагрузку величиной 0,54 кН (54 кгс), приложенную горизонтально (п. 5.12. ГОСТ Р 53254-2009).

**7. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Кол-во испытываемых точек	Нагрузка, кН (кгс)	Результаты испытаний
1	Ступень лестницы	5	180	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.8)
2	Лестничный марш	5	648	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.10)
3	Площадка лестницы	-	-	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.11)
4	Ограждение лестницы	5	54	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.12)
5	Проверка сварочных швов лестницы и ограждения	Места соединения всех ступеней, угольников швеллеров	-	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.4)
6	Проверка надежности крепления лестницы к стене и присоединения друг к другу	-	-	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.6)
7	Проверка качества защитных покрытий конструкций (грунтовка и покраска)	-	-	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009(п. 5.5)

**8. Выводы по результатам испытаний:** пожарная лестница маршевая №2, установлена с южной стороны здания МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», расположенного по адресу: Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 3, **соответствует** требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Испытание провел:  
Специалист ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Коми



Р.В. Сухарев





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»

167002, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 135/6

тел. 21-18-11

г. Сыктывкар

15.12.2021г.

Протокол № 236

**1. Наименование испытываемого объекта:** пожарная лестница маршевая №3, установлена с южной стороны здания МДОУ «Усогорский детский сад Аленка», расположенного по адресу: Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 3.

**2. Характеристика испытываемого объекта:** выполнена из металлического швеллера и арматуры. Площадка лестницы выполнена из железобетонной плиты. Лестница имеет по 2 опоры. Высота поручней 1,2 м. Размеры площадки: 0,5 x 5,0 м. Длина лестничного марша составляет 7,2 м и имеет 18 ступеней.

**3. Условия проведения испытаний:** дневное время, естественное освещение, температура окружающего воздуха -10 °С, скорость ветра не более 1 м/с.

**4. Средства испытаний:** динамометр ДПУ-0,5 (ГОСТ 9409-60), лазерный дальномер Leica DISTO D5, лебедка, трос металлический, комплект грузов, крюки, карабины, молоток.

**5. Визуальный осмотр лестницы:** соединение отдельных элементов лестницы выполнено при помощи сварки. Проверка качества сварных соединений осуществлялась при помощи простукивания молотком в местах, близких к сварочным соединениям. При визуальном осмотре некачественных сварных соединений не выявлено.

**6. Расчет величины нагрузки на лестницу:**

6.1. Лестничные марши должны выдерживать испытательную нагрузку  $P_{\text{марш}}$ ; определяемую по формуле (п. 5.10. ГОСТ Р 53254-2009):

$$P_{\text{марш}} = \frac{L \times K_2 \times K_3 \times \cos \alpha}{K_4 \times X}$$

$$P_{\text{марш}} = \frac{7,2 \times 120 \times 1,5 \times 0,5}{0,5 \times 2} = 648 \text{ кгс}$$

где L – длина марша лестницы, м;  $K_2$  – максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс);  $K_3$  – коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5;  $K_4$  – коэффициент, число равное величине проекции человека на горизонталь, м<sup>2</sup>, принимается равным 0,5; X – количество балок, при помощи которых лестница крепится к стене, шт.;  $\alpha$  – угол наклона плоскости лестницы к горизонтали (для данной конструкции угол наклона лестничного марша равен 45°).

6.2. Ступень лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку весом 1,8 кН (180 кгс), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз (п. 5.8. ГОСТ Р 53254-2009).

6.3. Ограждения лестниц и кровли зданий должны выдерживать нагрузку величиной 0,54 кН (54 кгс), приложенную горизонтально (п. 5.12. ГОСТ Р 53254-2009).

**7. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Кол-во испытываемых точек	Нагрузка, кН (кгс)	Результаты испытаний
1	Ступень лестницы	5	180	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.8)
2	Лестничный марш	5	648	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.10)
3	Площадка лестницы	-	-	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.11)
4	Ограждение лестницы	5	54	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.12)
5	Проверка сварочных швов лестницы и ограждения	Места соединения всех ступеней, угольников швеллеров	-	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.4)
6	Проверка надежности крепления лестницы к стене и присоединения друг к другу	-	-	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (п. 5.6)
7	Проверка качества защитных покрытий конструкций (грунтовка и покраска)	-	-	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009(п. 5.5)

**8. Выводы по результатам испытаний:** пожарная лестница маршевая №3, установлена с южной стороны здания МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», расположенного по адресу: Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 3, **соответствует** требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Испытание провел:  
Специалист ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Коми



Р.В. Сухарев